



## **SOLOTHURN NEUBAU VEBO GLUTZ-BOLTZHEIMSTRASSE**

### **OBJEKTBSCHRIEB**

Grundwasserabsenkung mittels Vakuumverfahren

### **BAUZEIT**

2021 - 2023

### **AUFTRAGSSUMME**

CHF 260'000

### **BAUFÜHRER**

Markus Schaad

### **BOHRGERÄT**

Liebherr 317 SL  
Hitachi ZX 225

### **BAUHERR**

Anderegg Partner AG, Bellach

### **AUFTRAGGEBER**

Marti AG Solothurn

### **REFERENZPERSON**

Thomas Suter / 032 625 07 07  
info@marti-solothurn.ch

### **LEISTUNGEN**

250 Stk. WP Filter t= 7.00m  
95 Stk. WP Filter t= 5.00m  
520 m Saugleitung  
300 m Ableitung  
3 Stk. Vakuumpumpen mit Absetzbecken und Neutralisationsanlage